




COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS
PROMOTORIAS DE OLINDA



INÍCIO (O.S.)	15/abr	15/mai	15/jun	15/jul	15/ago	15/set	15/out	15/nov	15/dez	15/jan	15/fev	15/mar	15/abr	15/mai
MARCOS PLANEJADOS	15/abr	15/mai	15/jun	15/jul	15/ago	15/set	15/out	15/nov	15/dez	15/jan	15/fev	15/mar	15/abr	15/mai
PLANEJADO ACUMULADO	0,00%	1,82%	4,87%	8,74%	13,52%	19,44%	30,29%	40,93%	51,11%	63,85%	75,96%	88,57%	96,27%	100,00%
EXECUTADO ACUMULADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PLANEJADO MENSAL	0,00%	1,82%	3,05%	3,86%	4,78%	5,92%	10,85%	10,65%	10,18%	12,74%	12,11%	12,61%	7,70%	3,73%
DIFERENÇA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIFERENÇA ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO ACUMULADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	TOTAL
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	754381,3764	45.262,88 6,00%	45.262,88 6,00%	60.350,51 8,00%	60.350,51 8,00%	60.350,51 8,00%	60.350,51 8,00%	60.350,51 8,00%	60.350,51 8,00%	60.350,51 8,00%	60.350,51 8,00%	60.350,51 8,00%	60.350,51 8,00%	60.350,51 8,00%	100%
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	41301,85	-	24.781,11 60,00%	16.520,74 40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	122159,4887	-	24.431,90 20,00%	61.079,74 50,00%	36.647,85 30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	235372,2251	94.148,89 40,00%	141.223,34 60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
5	PLATAFORMAS E TRANSPORTES	57480,4957	3.448,83 6,00%	3.448,83 6,00%	4.598,44 8,00%	4.598,44 8,00%	4.598,44 8,00%	4.598,44 8,00%	4.598,44 8,00%	4.598,44 8,00%	4.598,44 8,00%	4.598,44 8,00%	4.598,44 8,00%	4.598,44 8,00%	4.598,44 8,00%	100%
6	TRABALHOS EM TERRA	112463,6503	-	-	44.985,46 40,00%	33.739,10 30,00%	22.492,73 20,00%	5.623,18 5,00%	5.623,18 5,00%	-	-	-	-	-	-	100%
7	INFRAESTRUTURA	310289,5254	-	-	62.057,91 20,00%	186.173,72 60,00%	31.028,95 10,00%	31.028,95 10,00%	-	-	-	-	-	-	-	100%
8	SUPERESTRUTURA	663738,0442	-	-	-	-	265.495,22 40,00%	265.495,22 40,00%	66.373,80 10,00%	66.373,80 10,00%	-	-	-	-	-	100%
9	VEDAÇÕES	327364,1344	-	-	-	-	-	196.418,48 60,00%	114.577,45 35,00%	16.368,21 5,00%	-	-	-	-	-	100%
10	COBERTURAS	444434,4065	-	-	-	-	-	-	-	177.773,76 40,00%	244.438,92 55,00%	-	22.221,72 5,00%	-	-	100%
11	ESQUADRIAS E VIDROS	448223,9688	-	-	-	-	-	-	22.411,20 5,00%	-	-	179.289,59 40,00%	224.111,98 50,00%	22.411,20 5,00%	-	100%
12	INSTALAÇÕES - INFRAESTRUTURA	8785,6624	-	-	-	-	-	-	1.757,13 20,00%	6.149,96 70,00%	878,57 10,00%	-	-	-	-	100%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	161269,1515	-	-	-	-	-	-	32.253,83 20,00%	80.634,58 50,00%	32.253,83 20,00%	8.063,46 5,00%	8.063,46 5,00%	-	-	100%
14	INCÊNDIO E GÁS	139828,43	-	-	-	-	-	-	-	13.982,84 10,00%	97.879,90 70,00%	27.965,69 20,00%	-	-	-	100%
15	REVESTIMENTOS	642441,878	-	-	-	-	-	64.244,19 10,00%	192.732,56 30,00%	64.244,19 10,00%	192.732,56 30,00%	64.244,19 10,00%	32.122,09 5,00%	32.122,09 5,00%	-	100%
16	PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉS E SOLEIRAS	566565,1053	-	-	-	-	-	-	169.969,53 30,00%	226.626,04 40,00%	56.656,51 10,00%	28.328,26 5,00%	28.328,26 5,00%	28.328,26 5,00%	28.328,26 5,00%	100%
17	DRENAGEM	149384,1204	-	-	-	-	-	-	-	-	89.630,47 60,00%	44.815,24 30,00%	7.469,21 5,00%	7.469,21 5,00%	-	100%
18	IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS	93842,1632	-	-	-	-	-	9.384,22 10,00%	28.152,65 30,00%	28.152,65 30,00%	28.152,65 30,00%	-	-	-	-	100%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ANTENA	531721,354	-	-	53.172,14 10,00%	53.172,14 10,00%	79.758,20 15,00%	186.102,47 35,00%	106.344,27 20,00%	-	-	26.586,07 5,00%	26.586,07 5,00%	-	-	100%
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	78770,7459	-	-	-	-	-	-	7.877,07 10,00%	23.631,22 30,00%	23.631,22 30,00%	23.631,22 30,00%	-	-	-	100%
21	INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFONIA	71563,5832	-	-	-	-	-	7.156,36 10,00%	21.469,07 30,00%	28.625,43 40,00%	7.156,36 10,00%	-	-	7.156,36 10,00%	-	100%
22	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	286775,5562	-	-	-	-	-	-	-	-	57.355,11 20,00%	57.355,11 20,00%	57.355,11 20,00%	114.710,22 40,00%	-	100%
23	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	144585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.375,50 30,00%	101.209,50 70,00%	-	100%
24	OUTRAS INSTALAÇÕES	508292,0733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.146,04 50,00%	228.731,43 45,00%	25.414,60 5,00%	-	100%
25	FORRO	125782,4376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.602,10 45,00%	56.602,10 45,00%	6.289,12 5,00%	6.289,12 5,00%	100%
26	SERRALHARIA	200204,9794	-	-	-	-	-	20.020,50 10,00%	-	-	80.081,99 40,00%	90.092,24 45,00%	10.010,25 5,00%	-	-	100%
27	PINTURA	171396,0394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.279,21 20,00%	85.698,02 50,00%	51.418,81 30,00%	100%
28	APARELHOS E METAIS	135347,1156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.069,42 20,00%	40.604,13 30,00%	67.673,56 50,00%	100%
29	PAISAGISMO E ORNAMENTOS	179005,1381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.602,06 40,00%	35.801,03 20,00%	71.602,06 40,00%	100%
30	AMBIENTAÇÃO E ARTE	113565,0585	-	-	-	-	-	-	-	-	22.713,01 20,00%	22.713,01 20,00%	45.426,02 40,00%	22.713,01 20,00%	-	100%
31	LIMPEZA	10902,9425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.722,35 80,00%	2.180,59 20,00%	100%
TOTAL DA OBRA s/ BDI		R\$ 7.837.237,70	142.860,60	239.148,06	302.764,93	374.681,74	463.724,05	850.422,52	834.490,71	797.511,64	998.510,06	948.781,15	988.302,83	603.598,06	292.441,34	
TOTAL DA OBRA c/ BDI		R\$ 9.658.752,12	176.063,97	294.730,35	373.132,93	461.764,49	571.501,83	1.048.075,94	1.028.441,30	982.867,63	1.230.581,69	1.169.294,88	1.218.002,12	743.885,06	360.409,95	